

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Муниципальное образование город Екатеринбург

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на отчетный период не утверждена.

Таблица 5.3.2

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Верхотурский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	99,6	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	50	44,5	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	6	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	6	6	+

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	52,25	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	5,97	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	90	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	15,59	3,79	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	92	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	6	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	7,34	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	23,21	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	35	34,0	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	6,8	6,8	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						20/27=7,4

Таблица 5.3.3

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Волчанский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%		100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%		100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%		100	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.		0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.		2	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%		100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		2	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.		2	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%		100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.		1	-

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%		57,5	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%		76,5	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.		0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.		1	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.		0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.		0	-
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.4

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Гаринский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 (стр. 28, п. 1)	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 28, п. 2)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75,0 (стр. 29, п. 5)	85	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	Данных нет	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Данных нет	0	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Данных нет	0	+
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	Данных нет	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Данных нет	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Данных нет	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Данных нет	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Данных нет	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 29, п. 1)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 29, п. 2)		+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 29, п. 2)	0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0 (стр. 29, п. 2)	0	+

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	13,6 (стр. 30, п. 1)	13	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	-	100	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						15/22=6,8

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.5

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Ивдельский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	83,4 100 (стр. 50, п. 2)	83,2	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 50, п. 4)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	85 (стр. 50, п. 5)	88,5	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	1	1	-

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	45,4 (стр. 51, п. 7)	34	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.6

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Городской округ Карпинск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 5)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	81,7 (стр. 6)	81,7	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	109,0 (стр. 31-32)	110,847	+

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	-
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	-
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0	0	-

		реконструкции		-		
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	29,1 -	31,4	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	50,5 -	50,5	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1 -	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 (стр. 31-32)	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	50,6 --56,2 (стр. 31-32)	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	7,1	+
Кс=количество плюсов/общее количество						17/33=5,2

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.7

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Качканарский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	99 (стр. 38)	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 38)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	77 (стр. 39)	78	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 39)	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 39)	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 (стр. 38)	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 39)	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 39)	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 (стр. 39)	1	+
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	69 (стр. 40)	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1 (стр. 40)	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1 (стр. 40)	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 (стр. 40)	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 41)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 41)	100	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1 (стр. 41)	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0—1		

		реконструкции		(стр. 42)	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2 (стр. 42)	39,3	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	39,5 (стр. 42)	39,5	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1 (стр. 42)	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1 (стр. 43)	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						17/22=7,7

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.8

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Городской округ город Краснотурьинск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	Показатели не определены ПКР СИ ГО г. Краснотурьинск на 2017 – 2030 годы, утв. Постановлением Администрации от 01.12.2017 № 1368	96,1	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%		100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%		66,5	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	178,0	0	-
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	Показатели не определены ПКР СИ ГО г. Краснотурьинск на 2017 – 2030 годы, утв. Постановлением Администрации от 01.12.2017 № 1368	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	36,0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	Показатели не определены ПКР СИ ГО г. Краснотурьинск	118,6	-

				на 2017 – 2030 годы, утв. Постановлением Администрации от 01.12.2017 № 1368		
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1*	0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	5,0*	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	11,0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	Показатели не определены ПКР СИ ГО г. Красноурьинск на 2017 – 2030 годы, утв. Постановлением Администрации от 01.12.2017 № 1368	43,1	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%		27,5	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	4	1	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+

4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	62,3	18,7	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	100,0	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	19,5	22,4	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	7,4	+
Кс=количество плюсов/общее количество						0

*Объект «Бурундук-парк» построен, введен в эксплуатацию в 2018 г. При внесении изменений в ПКР СИ, данный показатель будет откорректирован по 2019 году на 0.

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.9

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Городской округ Красноуральск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	Показатель отсутствует	87,5	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	Показатель отсутствует 100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	74	60	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	1 детский сад на 135 мест	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0 (проектно-сметная документация для строительства начальной школы на 400 мест)	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию	шт.	Показатель отсутствует	0	-

		за рассматриваемый период				
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	0	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	132,91 (детский сад на 135 мест)	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	5,1 (проектно-сметная документация для строительства начальной школы на 400 мест)	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	Показатель отсутствует	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	Показатель отсутствует	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
2.4	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	

	по реконструкции учреждений здравоохранения	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	Показатель отсутствует	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0 (строительство парка культуры и отдыха)	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	Показатель отсутствует	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	5,4 (строительство о парка культуры и отдыха)	+
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	38	46,8	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	Показатель отсутствует	100,0	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-

		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатель отсутствует	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	Показатель отсутствует	1 (реконструкция городского стадиона)	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	109,63 (дофинансирование стр. Ледовой арены, введенной в эксплуатацию в 2018 г)	+
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатель отсутствует	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатель отсутствует	0,6 (под реконструкцию городского стадиона)	+
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.10

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Городской округ «город Лесной»

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	97,0 (стр. 31, п. 1.1)	100,0	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 31, п. 1.1)	100,0	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	62,0 (стр. 31, п. 1.1)	79,6	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 31, п. 1.2)	0,0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 31, п. 1.2)	0,0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0,0 -	0,0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 32, п. 1.2)	0,0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0	0,0	-
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0,0 (стр. 31, п. 1.2)	0,0	+
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 32, п. 2.1)	100,0	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 32, п. 2.2)	0,0	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 32, п. 2.2)	0,0	+
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0,0 (стр. 32, п. 2.2)	0,0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 33, п. 3.1)	100,0	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 33, п. 3.2)	0,0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 33, п. 3.2)	0,0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	1,0	1,0	+

		реконструкции		(стр. 33, п. 3.2)		
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	35,836	34,598	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	36,4 (стр. 33, п. 4.1)	42,8	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	81,4 (стр. 33, п. 4.1)	80,96	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1,0 (стр. 34, п. 4.1)	0,0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0,0 (стр. 34, п. 4.1)	0,0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0,0 (стр. 34, п. 4.1)	0,0	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	57,487	30,21	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	5,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
Кс=количество плюсов/общее количество						19/22=8,6

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.11

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Нижнетуринский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	86,7 100 (стр. 49, п. 1)	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 49, п. 2)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	79,5 (стр. 50, п. 6)	79,4	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1 (стр. 50, п. 4)	0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 -	0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 50, п. 1)	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	Не утверждены в ПКР СИ		-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	20 (стр. 53, п. 2)	32,9	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	Не утверждены в ПКР СИ 10,5 (стр. 54, п. 4)		-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 53, п. 3)	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Не утверждены в ПКР СИ 0 (стр. 53, п. 3)		-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	Не утверждены в ПКР СИ		-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Не утверждены в ПКР СИ		
Кс=количество плюсов/общее количество						6/20=0,3

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.12

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Новолялинский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	83	83	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2	2	-

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0		
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0		
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0		
2. Здравоохранение							
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	Информация не предоставлена			
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.				
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.				
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.				
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений зравоохранени	Бюджетное финансирование	млн. руб.				
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.				
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.				
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.				
3. Культура							
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+	
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0		
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	+	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	6	6	+	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,9	0,9	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39	39	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	53,7 -	53,7	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.13

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Городской округ Пелым

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	-	-	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 22)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	-	-	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 22)	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 (стр. 22)	1	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,3 (стр. 22)	3,3	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2. Здравоохранение. Раздел в ПКР СИ отсутствует.						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%			-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.			-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	56 (стр. 23)	56	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 (стр. 23)	1	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	-

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	124,13 (стр. 22)	124,13	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт Раздел в ПКР СИ отсутствует.						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	-	-	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
Кс=количество плюсов/общее количество						7/19=3,7

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.14

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Североуральский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 (стр. 26)	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 26)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	19 (стр. 26)	19	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 26)	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 26)	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2 (стр. 26)	2	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 27)	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 27)	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2 (стр. 27)	2	+
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	43,1 (стр. 28)	43,1	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 28)	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 28)	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	1 (стр. 29)	1	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений зравоохранени	Бюджетное финансирование	млн. руб.	53,0 (стр. 29)	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	48,0 (стр. 29)	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	53,4 (стр. 29)	35,4	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	6 (стр. 30)	6	+

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	32,0 (стр. 30)	32,0	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	27,6 (стр. 31)	27,6	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	7 (стр. 31)	7	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	100,0 (стр. 31)	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	25,0 (стр. 32)	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						12/16=7,5

Таблица 5.3.15

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Серовский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	97,5 (стр. 34, п. 1)	98,6	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 34, п. 2)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73,5 (стр. 34, п. 3)	75,8	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 34, п. 4)	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 34, п. 5)	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 (стр. 34, п. 6)	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 35, п. 7)	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 35, п. 8)	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 (стр. 35, п. 7)	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	100	6,4	-

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	75 (стр. 35, п. 1)	75	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 35, п. 2)	0	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	54,1	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 37, п. 1)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 (стр. 37, п. 2)	1	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 37, п. 3)	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 (стр. 38, п. 4)	0	+

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	41,9	85,6	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	6,0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	40,86 (стр. 36, п. 2)	44,16	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	36,47 (стр. 36, п. 1)	37,54	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	5,1	2,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	1,2	1,6	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	30,0	30,0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						13/18=7,2

Таблица 5.3.16

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Сосьвинский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	66,5 68 (таб. 10, п. 14)	67	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (таб. 10, п. 15)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	96,5 (таб. 10, п. 16)	100	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	1	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	1	+
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3470,24	3470,24	+

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 (таб. 10, п. 5)	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	+
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3791,34	3791,34	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (таб. 10, п. 18)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 (таб. 10, п. 3)	0	

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	1459,273	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	19,79 (таб. 10, п. 9)	23,5	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	69,5 (таб. 10, п. 8)	69,5	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						14/15=9,3

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.17

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Муниципальное образование город Алапаевск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	87 80,8 (стр. 22)	87	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 -	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73 -	73	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 -	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 -	0	-

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2 -	39,2	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	38,0 -	38,0	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0 -	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.18

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Муниципальное образование Алапаевское

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 (таб. 7, п. 21)	97	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	91,5 (таб. 7, п. 24)	98	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 (таб. 7, п. 26)	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 -	0	-

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	89,7 (таб. 7, п. 6)	89,7	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	2	+
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	8 -	6	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений зравоохранени	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	80 (таб. 7, п. 31)	80	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0 -	0	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	41 40,5 (таб. 7, п. 18)	41	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	71,6 (таб. 7, п. 11)	71,6	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,144	1,144	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	11,531	11,531	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						11/14=9,3

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.19

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Артемовский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	94,02 (стр. 66)	91,29	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (стр. 66)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73 (стр. 66)	73	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 0 (стр. 66)	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 66)	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 (стр. 67)	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 67)	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (стр. 67)	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0 - (стр. 67)	0	+

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 (стр. 67)	15,2	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 76 (стр. 67)		-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 67)	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 (стр. 67)	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 (стр. 67)	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений зравоохранени	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 100,0 (стр. 67)	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (стр. 68)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 (стр. 68)	0	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	35 (стр. 68)	34,9	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	60 56 (стр. 69)	60	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 (стр. 69)	1	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0 1 (стр. 69)	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 20,0 (стр. 70)	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	60833,8 45,9 (стр. 70)	49,039	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						13/17=7,6

Таблица 5.3.20

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Муниципальное образование город Ирбит

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	88 -	92	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	99 -	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 77 (стр. 168)	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	1	+

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	4907,797	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	93,5	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений зравоохранени	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%		100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.			-

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2 (стр. 181)	38,7	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	38,3 (стр. 183)	44,8	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 (стр. 183)		-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.			
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
Кс=количество плюсов/общее количество						5/14=3,6

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.21

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Ирбитское муниципальное образование

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	90,9 (таб. 14)	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	90 (таб. 14)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	100 (таб. 14)	85	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.			+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.			+
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.			

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 (таб. 14)	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.			+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	97,2 (таб. 14)	98	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.			+

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	32 (таб. 14)	32	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	51,8 (таб. 14)	51,8	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.			
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.			+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
Кс=количество плюсов/общее количество						11/12=9,2

Таблица 5.3.22

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Камышловский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	94,02 (таб. 12)	54,0	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 (таб. 12)	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 (таб. 12)	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (таб. 12)	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (таб. 12)	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1 - (таб. 12)	1	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (таб. 12)	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (таб. 12)	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2 - (таб. 12)	2	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 (таб. 12)	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 - (таб. 12)	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 (таб. 12)	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 - (таб. 12)	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0		

		реконструкции		- (таб. 12)	0	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	34,4 35 (таб. 12)	34,4	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	37 35 (таб. 12)	37	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						3/11=2,7

Индикаторы, необходимо привести в соответствие с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области».

Таблица 5.3.23

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Махневского муниципального образования

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 -	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	14,60 -	14,6	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	1 -	1	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	30 32,67	33	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0	0	
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 108	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						2/9=2,2

Таблица 5.3.24

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Пышминский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	82,4	87,3	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	0 -	49,4	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 2	0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	+

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	14,4	14,4	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	0 -	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0	0	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,8 12,0	0,8	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	35	35,6	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	95 0	95	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1 -	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	2 -	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						6/14=4,3

Таблица 5.3.25

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Тавдинского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	85 100	98	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	74 85	78	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	-	-	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	- 34,8	-	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0 49,9	0	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
Кс=количество плюсов/общее количество						1/8=1,3

Таблица 5.3.26

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Талицкого городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	74	74	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	0 1*	0	-

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	115,772	4,085	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	95	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	1	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,375	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	95	95	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	10,0 -	0,3	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2	39,2	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	61,9	61,9	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	122,0 115,0	42,751	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	35,54	34,513	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						10/17=5,9

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Тугулымского городского округа

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации Тугулымского городского округа от 05.06.2019 № 165 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тугулымского городского округа на 2018-2030 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.28

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Туринского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	81,5 80,2	81,5	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	2	2	+

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	59,1	59,0	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39	41	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	65	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	1	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	2	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	5,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	7,75 0	7,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						8/12=6,7

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Баженовского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 30.10.2018 № 148 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2019-2029 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.30

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Байкаловского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	80	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	60	60	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	94	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	60	35	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	70	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						6/7=8,6

Таблица 5.3.31

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Краснополянского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	0	0	
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	70	70	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0	0	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	30	30	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0	0	
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0/4=0

Таблица 5.3.32

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Восточного сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 85	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	0	0	
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2	0	-
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,6 7,6	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	2	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,68 3,99	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	2	0	-

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,14 5,415	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	10 85	35	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100 56	100	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						3/14=2,1

Таблица 5.3.33

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Галкинского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	97,5	97,5	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	36	36	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0	0	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	5	3	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	95,6	95,6	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						7/7=10,0

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Зареченского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	

		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	Показатели отсутствуют	Полномочия Камышловский муниципальный район	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	Показатели отсутствуют	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	Показатели отсутствуют	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	

	учреждений здравоохранения	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	Показатели отсутствуют	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	20 -	20	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	10 -	10	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений	шт.	Показатели		

		физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период		отсутствуют	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	Показатели отсутствуют	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	Показатели отсутствуют	1	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	Показатели отсутствуют	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	Показатели отсутствуют	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0/4=0

Таблица 5.3.35

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Калиновского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	100 -	60	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	100 -	60	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100 -	60	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

Кс=количество плюсов/общее количество

3/7=4,3

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Обуховского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Главы муниципального образования Обуховское сельское поселение от 01.12.2017 № 278 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2017-2030 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Ницинского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	-	-	
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	20	20	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0/6=0

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Слободо-Туринского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 30.10.2018 № 296 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2018-2022 годы и плановый период до 2030 года».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.39

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Сладковского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	отсутствует	отсутствует	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	4	0	-
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	80	80	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	+

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,9	1,9	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	0	10	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0	10	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						9/11=8,2

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Усть-Ницинского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением администрации Усть-Ницинского сельского поселения от 26.03.2018 № 59-НПА «Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Ницинского сельского поселения» на 2018-2027 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Кузнецовского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Решением Думы Кузнецовского сельского поселения от 17.05.2017 № 11 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кузнецовского сельского поселения на период 2016-2025 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.42

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Таборинского сельского поселения

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	105	105	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	181	181	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	876	876	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений общего образования (дополнительного образования*), нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	36	36	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	-	22	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
Кс=количество плюсов/общее количество						5/6=8,3

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Унже-Павинского сельского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Унже-Павинского сельского поселения от 01.08.2018 № 47 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Унже-Павинского сельского поселения».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11903 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития транспортной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.44

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Режевского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	96,4 89,2	96,4	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100 87	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75	75	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 3	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	0	0	

		реконструкции				
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	28	30,2	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	61,9	68,5	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	20,0 34,062	24,6	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						9/12=7,5

Таблица 5.3.45

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Арамильского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75,7	69	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	1	+
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых	Бюджетное финансирование	млн. руб.	389,46 426,753	90,70	-

	учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 3	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	82,5	82,5	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	44	42,8	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	39,5	39,2	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						7/13=5,4

Таблица 5.3.46

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Асбестовского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	72	72,3	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	-	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 51,54	9,2	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2	39,5	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	39,5	37,6	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
Кс=количество плюсов/общее количество						6/9=6,7

Таблица 5.3.47

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Белоярского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	74	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	- 100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	- 66	42	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	10,6	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих	шт.	5	1	-

		реконструкции		-		
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	32	35,7	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	-	29,0	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 2	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						6/11=5,5

Таблица 5.3.48

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Березовского городского округа

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	94,4	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	3, в том числе 1 выкупленное здание	1	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 6*	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 3*	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	3 2	3	-

1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	203,1512 5 138,491	189,5011	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 1 238,518	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	72,5 -	8,23	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2 42	39,2	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	59,2 59	59,2	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 86,560	13,76	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 136,000	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						5/15=3,3

Таблица 5.3.49

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городского округа Богданович

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Результат
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	96 100	96	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	76	48	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 2	0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 2	0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 1 156,0	114,644	-

	учреждений дошкольного и общего образования	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	1	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	2	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	-
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	98	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 7	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 14	0	-

3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	61,52 0	61,52	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	41 34,39	41	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	52 32	52	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 3	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2 1	2	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1 4	1	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 1,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,6 4,5	3,6	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						4/25=3,3

Таблица 5.3.50

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Верхнее Дуброво

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	90	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	-	- указать фактическое значение	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	-	- указать фактическое значение	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	-	

		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1 откуда взято?	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение		нет показателей, так как бюджет федеральный				
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	-	-	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
		3. Культура				
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	50	50	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
		4. Физическая культура и спорт				
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	0 34	0	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0 20	0	-

4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Заключение:

Перечень индикаторов таблицы № 13 «Целевые индикаторы» привести в соответствие перечню, утвержденному Приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П.

При расчете показателей учитывать требования пункта 6 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Таблица 5.3.51

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Заречный

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100% (охват детей в возрасте до 3-х лет составляет 68%)	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	80	79,3	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	- (т.к. индикатор на 5 лет)
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за	шт.	0	0	+

		рассматриваемый период				
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	+
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,00	0,00	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0,00	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	59,4982	59,4982 (МП) Контракт заключен на сумму 53,0165	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0,00	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.			
2. Культура						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-

		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	40,0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,00	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0	
3. Физическая культура и спорт						
3.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39	39	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	54	54	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	3	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	109,8	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0	

3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,00	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,00	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						16/21=7,6

Заключение: в соответствии с п. 6 Постановления правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 значения индикаторов должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия Программы) – без разбивки по годам.

Таблица 5.3.52

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Муниципальное образование город Каменск-Уральский

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	в возрасте от 3 до 7 лет - 100	100	+
				в возрасте от 1,5 до 3 лет - 80	55,6	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73	60**	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	+
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	+

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	+
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	676,029	657,723	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	30,000	0***	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение*						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0		0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0		0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0			
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0			
3. Культура							
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	Дом культуры, клуб	63,9	64,3	+
				Детские школы искусств	183,3	124****	-
				Общедоступные библиотеки	100	100	+
				Детские библиотеки	80	80	+
				Юношеские библиотеки	0	0	
				Театры	90,9	124,3	+
				Кинотеатры	24,1	24,2	+
				Музеи	25	25	+
				Выставочные залы	100	100*****	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0		0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0		0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0		1	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0		0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0		0	

	новых учреждений культуры					
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	23,591	5,043	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	39,2	39,8	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	25,9	26,9	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	19,283	4,61	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	256,000	1,187 51,765 – затраты	-

	по реконструкции учреждений физической культуры и спорта				на кап. ремонт объектов в 1 полугодии 2019 г.	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						23/31=7,4

* С 01.01.2012 г. все муниципальные учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность Свердловской области.

** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в 2019 году ниже планового показателя в связи с тем, что учреждения дополнительного образования, учредителем которых является орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», с 2019 года изменили статус и перестали быть учреждениями дополнительного образования. Они реализуют программы спортивной подготовки.

*** В 2019 году планировалось начало реконструкции Детского сада № 20, но в связи с недостаточностью средств в местном бюджете мероприятие перенесено на 2020 год.

**** значительное уменьшение от плановых показателей в связи с передачей 2-х Детских художественных школ в государственную собственность Свердловской области.

***** 09.01.2019 года муниципальное учреждение МБУК «Краеведческий музей» было реорганизовано путем присоединения к музею МАУК «Выставочный зал», соответственно, по итогам 2019 года Выставочный зал в качестве объекта культуры - экспозиционной площадкой остается.

Таблица 5.2.53

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
муниципальное образование «Каменский городской округ»

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	85,0	93	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100,0	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	7,7	77	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	-	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений общего образования,	шт.	-	0	

		нуждающихся в реконструкции				
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	770,016	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	150,0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,5	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	8,0	100	+

3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	8,0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	-	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	60,0	40,6	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	53,5	53,9	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической	Бюджетное финансирование	млн. руб.	172,28	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	

	культуры и спорта					
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						6/16=3,8

Заключение:

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 значения целевых индикаторов должны быть рассчитаны на первые 5 лет срока действия Программы с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия) – без разбивки по годам.

Замечания требуется устранить путем внесения изменений в Программу.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Малышевский городской округ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением главы Малышевского ГО от 27.12.2018 № 775-ПГ «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Малышевского городского округа до 2032 года».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории
городской округ Рефтинский

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 № 116 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.56

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Сухой Лог

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100%	100%	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100%	100%	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	93%	93%	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных	шт.	1	1	+

		учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период		(столовая МАОУ СОШ № 7)	(столовая МАОУ СОШ №7)	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 6,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	40,735 (столовая МАОУ СОШ №7)	39,238 (столовая МАОУ СОШ № 7)	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100%	100%	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 15	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100%	100%	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	1 нет показателя, но есть бюджет	1	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 35,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	89 0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	40,6 42	40,6	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	46,8 52	46,8	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый	шт.	0 1	0	-

		период				
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0 2	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 250	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						12/28=4,3

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Сысертский городской округ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры не разработана и не утверждена.

Проверка не представляется возможной.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
МО «поселок Уральский»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Решением Думы муниципального образования «поселок Уральский» от 19.06.2018 № 37 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «посёлок Уральский» на 2018-2028 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.59

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

Артинский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100/100	68,6/100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	70	60	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных	шт.	0	0	

		учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период				
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	2	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	7,5	7,5	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	90	90	
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,8	3,8	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	35	35	
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	36,8	36,3	
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый	шт.	1	1	

		период				
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	22,9	22,9	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						Кс=0

Заключение:

Значения индикаторов в соответствии с ПКР СИ (ст. № 5) продублированы со значениями фактических показателей (ст. № 6).

Таблицу «Целевые индикаторы Программы» необходимо откорректировать, руководствуясь утвержденным перечнем индикаторов (Приказ министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П).

При расчете значения индикаторов необходимо учесть требования п. 6 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Ачитский городской округ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации Ачитского городского округа от 02.12.2018 года № 592 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019 - 2029 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.61

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
Бисертский городской округ

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	83 100 (с. 171)	85	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	95 100 (с. 176)	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	95 90 (с. 176)	82	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	1 (ФАП)	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	4,53	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-

3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0,4412	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	100 39,2 (с. 186)	39,2	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	43,9	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	1	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0,824	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						1/12=0,8

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области

городской округ Верхняя Пышма

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	64,9 100	65	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 60	58,6	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	2	2	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных	шт.	2	2	-

		в эксплуатацию за рассматриваемый период				
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	9	9	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 165,7	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	899,215 709,2	618,224	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	639,800	639,800	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100		-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,8 1571,52	3,8	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						

3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	98 100	98	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	- 1	-	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	2	-	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 300	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	41 55	41	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	53 100	53	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	

4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	6,03 204,0	6,03	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	95,00	95,00	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 4,0	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
Кс=количество плюсов/общее количество						1/20=0,5

Заключение:

значение индикаторов в соответствии с ПКР СИ (столб. № 5) должно соответствовать значению индикаторов, прописанных в ПКР СИ за рассматриваемый период (2019 год).

Необходимо внести изменения в Программу (табл. 21): рассчитать значения индикаторов на первые 5 лет с разбивкой по годам в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Дегтярск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	79	77,8	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	71,1	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	53	55,0	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию	шт.	0	0	

		за рассматриваемый период				
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами	%	54,4	54,4	-

		культуры в соответствии с нормативными значениями				
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	2	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	37,5	37,5	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	29	29	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	

	учреждений физической культуры и спорта	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Кс=количество плюсов/общее количество						Кс=0

Заключение:

Необходима корректировка Программы: вставить таблицу с перечнем индикаторов, который утвержден Приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П.

Таблицу оформить в соответствии с требованиями п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Таблица 5.3.64

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Красноуфимск

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	85	56	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию	шт.	0	0	-

		за рассматриваемый период				
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	6 004 775,55	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	208,0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами	%	100	100	-

		культуры в соответствии с нормативными значениями				
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	40,5	40,9	-
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	29,9	39,5	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-

	учреждений физической культуры и спорта	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	-
Кс=количество плюсов/общее количество						0

Заключение:

Значения столбца 5 представлены за 2018 год, а не за отчетный период – 2019 год. В программе значения индикаторов рассчитаны на 2018 и 2032 годы.

Внести изменения в таблицу «Целевые индикаторы». Значения индикаторов должны быть рассчитаны на первые 5 лет срока действия программы с разбивкой по годам, на следующий срок (до окончания срока действия) – без разбивки по годам (п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»).

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
МО Красноуфимск округ

Программа комплексного развития не разработана и не утверждена.
Проверка не представляется возможной.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Первоуральск

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15.01.2020 № 40 "Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2019-2030 годы".

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Полевской

Программа комплексного развития не разработана и не утверждена.

Проверка не представляется возможной.

Таблица 5.3.68

Перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития
социальной инфраструктуры (далее – ПКР СИ) на территории Свердловской области
городской округ Ревда

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	+
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных	шт.	0	0	-

		учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период		1 (объединено с кол-вом построенных объектов)		
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	6 нет данных	6	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	296,8172 91585,1	296,8172	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,0	0,0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0,0	0,0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	93	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	- 2 (объединено с кол-вом реконструированных объектов)	-	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	-	-	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	-	-	
2.3	Затраты на мероприятия	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 3308	-	-

	по строительству новых учреждений здравоохранения	Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	63	63	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	2 (библиотеки Маршака и Слепые)	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 нет данных	4 Клуб с.Кунгурка Библиотека с.Кунгурка Клуб с.Мариинск ДЦ Цветники	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	-	-	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 83409	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	

4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	29	42,8	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	52	52	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 2	-	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1 2 (объединено с кол-вом построенных объектов)	1	+
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	-	1	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	- 9509	-	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	86 435,4, из них: ОБ – 60 505,1; МБ – 25 930,3	102258,1 из них: ОБ – 71580,6; МБ – 30677,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	-	-	
Кс=количество плюсов/общее количество						11/24=4,6

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городского округа Среднеуральска за 2019 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации городского округа Среднеуральск от 01.07.2019 № 415 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Среднеуральск до 2035 года».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.70

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Староуткинск за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	100	100	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	100	100	-

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						6/7=8,6

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.71

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Шалинский городской округ за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	91,8	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	96,4 100	95,01	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	19,4 80	19,4	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	0	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 1,2	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	0 90	80	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0,625	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	0 100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	0 31	38	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	0	65	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						4/11=3,6

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Рабочего поселка Атиг за 2019 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Муниципального образования рабочий поселок Атиг от 14.05.2019 № 127 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры рабочий поселок Атиг на 2019-2024 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.73

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городское поселение Верхние Серги за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	0	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	100	0	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	0	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	38	38	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	30	30	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						4/7=5,7

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.74

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ

Дружининское городское поселение за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	0 100	0	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	11,087	11,087	+
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	21	21	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	Дружинино 28 Первомайское 0 Н. Серги-3 156	Дружинино 28 Первомайское 0 Н. Серги-3 156	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						7/8=8,8

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Кленовского сельского поселения за 2019 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации Кленовского сельского поселения от 25.12.2019 № 251 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кленовского сельского поселения на 2020 - 2030 годы».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.76

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Михайловское муниципальное образование за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 74,5	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	100 80,5	100	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 50	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	100	100	-

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						4/7=5,7

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.77

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Нижнесергинское городское поселение за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	50	50	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	0	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	35	35	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	37	37	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						4/8=5

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.78

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Верх-Нейвинский за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73	77,1	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	39,2	34,6	-

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	65	43,4	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 75	0	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0 15	0	-
Итого, Кс:						4/10=4

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Верхнесалдинского городского округа за 2019 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры утверждена Постановлением Администрации Верхнесалдинского городского округа от 29.11.2019 № 3351 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа».

В ответ на запрос Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2019 № 16-01-81/11902 информация по индикаторам мониторинга программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры за отчетный период III, IV квартал не представлена.

Таблица 5.3.80

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Верхний Тагил за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	95 100	99,3	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	80 50	80	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	74,612	61,170	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	60 100	62,5	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0 1	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 0,7	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	45 35	45,8	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	50 100	50	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0 1	0	-
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						5/12=4,2

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.81

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Верхняя Тура за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	80 85	80	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	1	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 90	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	70 85	70	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	39,2 33	39,2	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	36,8 85	33	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						3/8=3,8

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.82

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Горноуральский за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 86	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 75,5	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции		2	2	-
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период		1	0	-

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период		2 1	1	+
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	1	2	-
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	632	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	638,02	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	90	75	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	4	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	1	0	-

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	90	75	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	0	-
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	1	0	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	6,8	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	50 24,7	21	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	50	21	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	10	2	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	5	0	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	215	1,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0,3	-
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						5/23=2,2

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.83

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Кировградский городской округ за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	79	79	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	+
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0,016	0,016	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	39,1 36	43,7	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	76	137,3	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	16	16	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						5/10=5

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.84

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Кушвинский городской округ за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100 87,6	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 79,5	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 174,438	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здоровоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	1	1	-
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,44	1,44	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	38,3 39,2	38,3	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	34,6	34,6	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0 109,14	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						5/12=4,2

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.85

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Невьянский городской округ за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	75,1	80,2	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73	73,2	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся	шт.	0	0	

		в реконструкции				
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	318,38	318,38	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	12,5	12,5	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100 99,85	100	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 1	0	-
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0 2	0	-
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0 8	0	-
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

	здравоохранения					
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	2	2	+
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,78 1,98	1,78	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	40,2	40,2	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	37,84	44,96	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	0	-

		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	1	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	18	18	+
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	3,19 3	1,24	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	1,78 2,037	1,77	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						9/19=4,7

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.86

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
городской округ Нижняя Салда за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	75 74	75	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	0	0	
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	39,2	40,4	+

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	40,13	40,13	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	28,968 12,5	0	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						6/7=8,6

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Муниципальное образование «город Нижний Тагил» за 2019 год

Таблица 5.3.88

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
Новоуральский городской округ за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	97,5	100	+
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	+
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	85	85	+
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся	шт.	0	0	

		в реконструкции				
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	48,2	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	90	90	+
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	

	здравоохранения					
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	85	100	+
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	-
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	24,6	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности муниципального образования	%	33	42,8	+
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	92 85	92	+
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	2	2	-

		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	80,1	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						7/12=5,8

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.

Таблица 5.3.89

Таблица анализа соответствия ПКР СИ фактическим показателям по индикаторам ПКР СИ
ЗАТО Свободный за 2019 год

№ п/п	Индикатор (целевой показатель)	Данные для установки целевого показателя	Единица измерения	Показатели в соответствии с ПКР СИ	Фактические показатели	Соответствие
1	2	3	4	5	6	7
1. Образование						
1.1	Доступность	Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях	%	100	100	-
		Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах	%	100	100	-
		Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования	%	73,5 80	73,5	-
1.2	Качество	Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений дошкольного образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
		Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	

		Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции	шт.	0	0	
1.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
1.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2. Здравоохранение						
2.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
2.2	Качество	Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	

2.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
2.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3. Культура						
3.1	Доступность	Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями	%	100	100	-
3.2	Качество	Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	0	0	
		Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
3.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
3.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4. Физическая культура и спорт						
4.1	Доступность	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой	%	40,3 35	40,7	-

		и спортом, в общей численности муниципального образования				
		Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями	%	39,5	39,5	-
4.2	Качество	Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	-
		Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период	шт.	1	1	-
		Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции	шт.	0	0	
4.3	Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	30,178	-
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
4.4	Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта	Бюджетное финансирование	млн. руб.	0	0	
		Привлечение частных инвестиций	млн. руб.	0	0	
Итого, Кс:						0/10=0

Индикаторы, установленные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об утверждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области» отсутствуют.